



**Cuenta Pública 2022**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**



Nombre de la Entidad Munk: MUNICIPIO DE LA PAZ, ESTADO DE MEXICO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprogrma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)						(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	02	01	01	02	04	25	01	01	Construcción de Plaza Pública	San José de las Palmas	1,288	CONTRATO	LICITACION PUBLICA	5,994,854.52	0.00	0.00	\$ 5,994,854.78	\$ 5,994,854.78	0.00	100%
02	02	01	01	02	04	25	01	01	Construcción de Parque Público Temático en Av. De las Torres y José María Morelos	Emiliano Zapata	6,636	CONTRATO	Invitación Restringida	\$3,995,548.94	0.00	0.00	\$ 3,995,548.94	\$ 3,995,548.94	0.00	100%
02	02	01	01	02	04	25	01	01	Construcción de Canchas y Espacios Multideportivos Ancón	Ancón de Los Reyes.	2,878	CONTRATO	Invitación Restringida	\$4,000,000.00	0.00	0.00	\$ 3,999,539.93	\$ 3,999,539.93	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	Repavimentación de Avenida Antorcha Popular	Colonia Mariel	2,868	CONTRATO	Invitación Restringida	\$3,964,000.00	0.00	0.00	\$ 3,959,998.29	\$ 3,959,998.29	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	Rehabilitación de Av. Jorge Jiménez Canú	Prof. Carlos Hank González.	3,193	CONTRATO	Invitación Restringida	\$2,995,088.98	0.00	0.00	\$ 2,995,088.98	\$ 2,995,088.98	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	25	01	01	Rehabilitación de Puente Peatonal en Parada "El Tubo Azul"	San Isidro	2,821	CONTRATO	Invitación Restringida	\$2,444,571.88	0.00	0.00	\$ 2,444,571.88	\$ 2,444,571.88	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	Construcción de Red de agua potable de distribución del Pozo Lomas de San Sebastián al Tanque Lomas de San Sebastián	Lomas de San Sebastián	1,228	CONTRATO	Invitación Restringida	\$3,990,604.97	0.00	0.00	\$ 3,990,604.97	\$ 3,990,604.97	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	Rehabilitación de Deposito de Agua Potable Pozo "311" (Estación de Rebombeco)	Ampliación Tecamachalco	3,607	CONTRATO	Invitación Restringida	\$3,999,601.00	0.00	0.00	\$ 3,999,601.00	\$ 3,999,601.00	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	Construcción de Modulo de Sanitario en Escuela Secundaria General "Cuauhtémoc N°80" C.C.T. 15DES0099S T.M. y T.V.	La Magdalena Atlilpac	6,159	CONTRATO	Invitación Restringida	\$1,494,989.68	0.00	0.00	\$ 1,494,989.68	\$ 1,494,989.68	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	Construcción de Techados en área de impartición de Educación Física en Escuela Secundaria General 0020 "Niños Héroe" C.C.T. 16EES01020 T.M. y C.C.T. 16EES0256R T.V.	Reyes Centro	3,915	CONTRATO	Invitación Restringida	\$1,734,516.97	0.00	0.00	\$ 1,734,516.97	\$ 1,734,516.97	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	25	01	01	Mantenimiento de Modulo Sanitario en Escuela Primaria Plan de Ayala C.C.T. 15EPR1221P T.M. y C.C.T.15EPR1422M T.V.	Emiliano Zapata	1,088	CONTRATO	Invitación Restringida	\$693,846.55	0.00	0.00	\$ 693,846.55	\$ 693,846.55	0.00	100%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. CRISTINA GONZALEZ CRUZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRO. MIGUEL ANGEL RIVERA TELLEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

L.C. MIGUEL PICHARDO ESCAMILLA  
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. LUIS ENRIQUE AGUILAR RUIZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





**Cuenta Pública 2022**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**



Nombre de la Entidad Munk: MUNICIPIO DE LA PAZ ESTADO DE MEXICO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprogr ma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ublcación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)						(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	02	01	01	04	01	25	01	01	Construcción de Barda Perimetral de la Escuela Secundaria Oficial 'Felipe Santiago Xicoténcatl' N°0300 C.C.T. 15EES00850 T.M. y C.C.T. 15EES0585J T.V.	Cabecera Municipal	3,915	CONTRATO	Invitación Restringida	\$1,487,803.34	0.00	0.00	\$1,487,803.34	\$1,487,803.34	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	Ampliación de la Dotación del Servicio Básico de la Línea de Conducción de Agua Potable y Cisterna en Escuela Primaria Amado Nervo C.C.T.	Cabecera Municipal	3,200	CONTRATO	Adjudicación Directa	\$204,684.49	0.00	0.00	\$204,675.52	\$204,675.52	0.00	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en Av. Floresta y Calle Tabachines	La Floresta	4,199	CONTRATO	Licitación Pública	\$6,427,994.69	0.00	0.00	\$6,427,994.69	\$6,427,994.69	0.00	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en Unidad Tepozanes	Unidad Tepozanes	2,261	CONTRATO	Invitación Restringida	\$3,179,382.46	0.00	0.00	\$3,179,382.46	\$3,179,382.46	0.00	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	Construcción de Red de Drenaje Pluvial en Unidad Tepozanes	Unidad Tepozanes	2,261	CONTRATO	Invitación Restringida	\$1,988,276.74	0.00	0.00	\$1,988,276.74	\$1,988,276.74	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	Construcción de Red de Conducción de Agua Potable en Carretera Federal México- Texcoco del tramo	Municipio de La Paz	5,584	CONTRATO	Licitación Pública	\$6,997,239.98	0.00	0.00	\$6,997,239.98	\$6,997,239.98	0.00	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	Construcción Cuartos Dormitorios en Diferentes Localidades del Municipio	Municipio de La Paz	304,088	CONTRATO	Invitación Restringida	\$3,998,391.85	0.00	0.00	\$3,998,391.85	\$3,998,391.85	0.00	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	Construcción y Equipamiento de Calentadores Solares en Diferentes Localidades del Municipio	Municipio de La Paz	304,088	CONTRATO	Invitación Restringida	\$1,996,019.91	0.00	0.00	\$1,996,019.91	\$1,996,019.91	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	Construcción de Dispensario Médico en la Localidad de Lomas de San Sebastián	Lomas de San Sebastián	1,228	CONTRATO	Invitación Restringida	\$2,054,488.62	0.00	0.00	\$2,054,488.62	\$2,054,488.62	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	Construcción de Muro de Contención (tipo gavión) en Diferentes Localidades del Municipio	Municipio de La Paz	304,088	CONTRATO	Invitación Restringida	\$14,972,888.70	0.00	0.00	\$14,972,888.69	\$14,972,888.69	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	25	01	01	Rehabilitación de Diferentes Bibliotecas Públicas en el Municipio de La Paz	Municipio de La Paz	304,088	CONTRATO	Invitación Restringida	\$1,984,755.85	0.00	0.00	\$1,984,755.85	\$1,984,755.85	0.00	100%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. CRISTINA GONZALEZ CRUZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



MTR. MIGUEL ANGEL RIVERA TELLEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



L.C. MIGUEL PICHARDO ESCAMILLA  
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ING. LUIS ENRIQUE AGUILAR RUIZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





Cuenta Pública 2022  
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal MUNICIPIO DE LA PAZ ESTADO DE MEXICO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)						(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	01	03	01	01	01	25	01	01	Mantenimiento y Limpieza del Colector Principal	Cuchilla Ancón	304,088	CONTRATO	Invitación Restringida	\$2,933,404.43	0.00	0.00	\$ 2,933,404.43	\$ 2,933,404.43	0.00	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	Construcción de Drenaje y Cárcamo Sanitario en el Municipio de La Paz	Municipio de La Paz	304,088	CONTRATO	Adjudicación Directa	\$4,393,865.05	0.00	0.00	\$ 4,393,865.05	\$ 4,393,865.05	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	Construcción de Techado en área de impartición de Educación Física en Escuela Secundaria Oficial No.0809 Antonio Machado C.C.T.15EES1205R	Lomas de San Sebastian	3,200	CONTRATO	Licitación Pública	\$715,811.52	0.00	0.00	\$715,811.52	\$ 715,811.52	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	Rehabilitación de Av Francisco Paz	Lomas de San Isidro	2,677	CONTRATO	Invitación Restringida	\$3,735,794.23	0.00	0.00	\$3,735,794.23	\$ 3,735,794.23	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	Rehabilitación de Pavimento de Concreto Asfáltico en Calle Cerrada de la Autopista	Rincon de los Reyes	304,088	CONTRATO	Invitación Restringida	\$4,657,003.40	0.00	0.00	\$4,657,003.40	\$ 4,657,003.40	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	Construcción de Planta Potabilizadora (Sistema de Filtrado)	Colonia Mariel	2,406	CONTRATO	Invitación Restringida	\$2,998,115.63	0.00	0.00	\$2,998,115.62	\$ 2,998,115.62	0.00	100%
02	02	04	01	02	01	26	01	01	Construcción de Alumbrado Público con Luminario tipo Urbano en Camellones del Municipio de La Paz	Municipio La Paz, Estado de México	304,088	CONTRATO	Licitación Pública	\$5,028,785.62	0.00	0.00	\$5,027,321.79	\$ 5,027,321.79	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	01	Reencarpelado de Avenida Principal en el Municipio de la Paz en un espesor de 7cm del 5+001.00 al 10+000.00	Municipio La Paz, Estado de México	304,088	CONTRATO	Licitación Pública	\$5,484,333.72	0.00	0.00	\$5,483,201.39	\$ 5,483,201.39	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	Mejoramiento en Señalización Horizontal de Vialidades en el Municipio de La Paz	Municipio de La Paz	304,088	CONTRATO	Invitación Restringida	\$2,283,943.59	0.00	0.00	\$2,283,943.59	\$ 2,283,943.59	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	Rehabilitación de Oficinas del Centro de Comando y Control (C-2).	Los Reyes Acaquilpan, Municipio La Paz	304,088	CONTRATO	Invitación Restringida	\$1,271,167.55	0.00	0.00	\$1,271,167.54	\$ 1,271,167.54	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	Rehabilitación de oficinas administrativas de Protección Civil	Los Reyes Acaquilpan, Municipio La Paz	304,088	CONTRATO	Invitación Restringida	\$2,593,161.05	0.00	0.00	\$2,593,161.39	\$ 2,593,161.39	0.00	100%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su Información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. CRISTINA GONZALEZ CRUZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTR. MIGUEL ANGEL RIVERA TELLEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

L.C. MIGUEL PICHARDO ESCAMILLA  
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. LUIS ENRIQUE AGUILAR RUIZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





**Cuenta Pública 2022**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**



Nombre de la Entidad Munk: MUNICIPIO DE LA PAZ ESTADO DE MEXICO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprogrma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ublcación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)						(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	02	01	01	03	02	26	01	01	Repavimentación de Calle 8 de Calle Tlalpanilla a Av. Texcoco del 0+000.00 al 0+166.20	Valla de los Reyes, Municipio La Paz,	1,228	CONTRATO	Invitación Restringida	\$2,345,975.39	0.00	0.00	\$2,339,152.28	\$2,339,152.28	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	01	Reasfaltado de Avenida Principal en el Municipio de la Paz en un espesor de 7cm del 0+000.00 al 5+000.00	Municipio La Paz, Estado de México	304,088	CONTRATO	Licitación Pública	\$5,927,179.15	0.00	0.00	\$5,923,970.05	\$5,923,970.05	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	Construcción de Pavimento de Concreto Asfáltico en Av. de los Electricistas entre Río Bravo y Calle Valle de Los Reyes	Colonia Ancon, La Paz, Estado de México	304,088	CONTRATO	Invitación Restringida	\$1,554,292.38	0.00	0.00	\$1,545,709.56	\$1,545,709.56	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	25	01	01	Mantenimiento de Techado en área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria Rey Poeta C.C.T. 15EPR4285U	San Isidro	350	CONTRATO	Adjudicación Directa	\$349,055.40	0.00	0.00	\$349,055.05	\$349,055.05	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	11	01	01	Construcción de Modulo de Seguridad Pública	Ampliación Tecamachalco	3,507	CONTRATO	Invitación Restringida	\$1,140,948.94	0.00	0.00	\$1,140,948.94	\$1,140,948.94	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	11	01	01	Construcción de Modulo de Seguridad Pública	Ancon de Los Reyes.	2,878	CONTRATO	Invitación Restringida	\$1,164,279.74	0.00	0.00	\$1,164,279.74	\$1,164,279.74	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	Construcción de Andador Urbano en Lateral Autopista México-Puebla esquina Calle Nicolas Bravo	Emiliano Zapata	304,088	CONTRATO	Invitación Restringida	\$1,999,330.69	0.00	0.00	\$1,999,330.69	\$1,999,330.69	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	Acciones para el Desarrollo (Agregados)	Municipio La Paz, Estado de México	304,088	CONTRATO	Administración Directa	\$10,973,667.75	0.00	0.00	\$10,973,667.75	\$10,973,667.75	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	Rehabilitación de la Infraestructura y equipamiento público para el acceso y apoyo de las personas con discapacidad en Carretera Federal México-Puebla	Municipio La Paz, Estado de México	304,088	CONTRATO	Licitación Pública	\$4,999,370.77	0.00	0.00	\$4,999,370.77	\$4,999,370.77	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	Rehabilitación de la Infraestructura y equipamiento público para el acceso y apoyo de las personas con discapacidad en Carretera México - Texcoco	Municipio La Paz, Estado de México	304,088	CONTRATO	Licitación Pública	\$4,995,682.07	0.00	0.00	\$4,995,682.07	\$4,995,682.07	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	11	01	01	Construcción de Oficinas Administrativas para la Atención a la Ciudadanía en Parque de los Venados.	Municipio La Paz, Estado de México	304,088	CONTRATO	Invitación Restringida	\$999,772.95	0.00	0.00	\$999,772.95	\$999,772.95	0.00	100%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. CRISTINA GONZALEZ CRUZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTO. MIGUEL ANGEL RIVERA TELLEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

L.C. MIGUEL PICHARDO ESCAMILLA  
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. LUIS ENRIQUE AGUILAR RUIZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**Cuenta Pública 2022**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**



Nombre de la Entidad Munk MUNICIPIO DE LA PAZ ESTADO DE MEXICO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
			(3)			(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	01	03	01	01	01	11	01	Mantenimiento a equipo de bombeo para el Cárcamo EL SALADO	Municipio de La Paz	304,088	CONTRATO	Invitación Restringida	\$4,089,445.68	0.00	0.00	\$4,089,445.65	\$4,089,445.65	0.00	100%
02	01	03	01	01	01	11	01	Rehabilitación de cárcamo de bombeo de aguas negras al río de la compañía	Cuchilla Ancon	304,088	CONTRATO	Licitación Pública	\$7,545,552.07	0.00	0.00	\$7,545,552.07	\$7,545,552.07	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	Construcción de Tanque de Distribución de Agua Potable	Col Pueblo de la Magdalena	1,200	CONTRATO	Invitación Restringida	\$4,902,854.14	0.00	0.00	\$4,902,854.14	\$4,902,854.14	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	28	01	Rehabilitación de Modulo de Vigilancia en Colonia Paraje San Antonio	Paraje San Antonio, Municipio de La Paz	2,878	CONTRATO	Adjudicación Directa	\$455,548.10	0.00	0.00	\$455,548.10	\$455,548.10	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	Bacheo en Diferentes Localidades del Municipio	Municipio La Paz, Estado de México	304,088	CONTRATO	Invitación Restringida	\$5,909,120.00	0.00	0.00	\$5,909,120.00	\$5,909,120.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en Calle Arles	San Isidro	41,887	CONTRATO	Licitación Pública	\$7,997,315.01	0.00	0.00	\$7,997,315.01	\$7,997,315.01	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	Rehabilitación con Concreto Asfáltico en Avenida Los Reyes	Los Reyes Acaquilpan	5,584	CONTRATO	Invitación Restringida	\$2,858,617.63	0.00	0.00	\$2,858,617.63	\$2,858,617.63	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	25	01	Mantenimiento de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Escuela Primaria Leyes de Reforma CCT 15DPR0793Y TM, Valle de los Reyes	Los Reyes Acaquilpan	542	CONTRATO	Invitación Restringida	\$791,507.18	0.00	0.00	\$791,507.18	\$791,507.18	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	Mantenimiento de Imagen Urbana y señalización horizontal en el Municipio de La Paz	Municipio de La Paz	304,088	CONTRATO	Invitación Restringida	\$1,999,808.82	0.00	0.00	\$1,999,808.82	\$1,999,808.82	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	Construcción de Techado en área de impartición de Educación Física en GEOCYTEM Plantel La Paz Ubicado en la Localidad de la Magdalena Atilcopac en el Municipio de La Paz, Estado de México	La Paz, La Magdalena Atilcopac	6,225	CONTRATO	Invitación Restringida	\$1,037,264.42	0.00	0.00	\$1,037,264.42	\$1,037,264.42	0.00	100%
02	02	01	01	02	03	25	01	Construcción de guarrieros y banquetas en carretera México Puebla, La Paz Estado de México	La Paz, Los Reyes Acaquilpan	2,688	CONTRATO	Invitación Restringida	\$1,000,000.00	0.00	0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	0.00	100%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. CRISTINA GONZALEZ CRUZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTO. MIGUEL ANGEL RIVERA TELLEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

L.C. MIGUEL PICHARDO ESCAMILLA  
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. LUIS ENRIQUE AGUILAR RUIZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Cuenta Pública 2022  
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)



Nombre de la Entidad Munc: MUNICIPIO DE LA PAZ ESTADO DE MEXICO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)						(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	02	01	01	02	3	25	01	01	Construcción de guarniciones y banquetas en carretera México Texcoco, La Paz Estado de México	La Paz, La Magdalena Atlapac	2,868	CONTRATO	Invitación Restringida	\$4,000,000.00	0.00	0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	0.00	100%
02	02	04	01	02	01	25	01	01	Mantenimiento del Alumbrado Público de Luminarias con Tecnología Tipo LED en Diferentes Localidades del Municipio La Paz	Municipio La Paz, Estado de México	304,088	CONTRATO	Invitación Restringida	4,858,123.28	0.00	0.00	4,858,123.28	4,858,123.28	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	Mantenimiento de Camino Viejo a Texcoco, de Calle barranca del muerto a calle Santos Degollado	Santos Degollado		CONTRATO	Invitación Restringida	3,997,834.70	0.00	0.00	3,997,834.69	3,997,834.69	0.00	100%
02	02	04	01	02	01	26	01	01	Suministro y Colocación de Luminarias con Tecnología Tipo LED en Diferentes Localidades del Municipio La Paz	Municipio La Paz, Estado de México		CONTRATO	Invitación Restringida	1,271,167.55	0.00	0.00	1,271,167.54	1,271,167.54	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	11	01	01	Mantenimiento y Remodelación de las Oficinas Gubernamentales del Ayuntamiento de La Paz	Cabecera Municipal		CONTRATO	Invitación Restringida	6,182,451.23	0.00	0.00	6,182,451.23	6,182,451.23	0.00	100%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. CRISTINA GONZALEZ CRUZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTR. MIGUEL ANGEL RIVERA TELLEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

L.C. MIGUEL PICHARDO ESCAMILLA  
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. LUIS ENRIQUE AGUILAR RUIZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

